

DESCRIZIONE DEI LAVORI	Importo annualità	DESCRIZIONE INTERVENTO
<p>Ristrutturazione e adeguamento Cinema Miotto. 1° lotto e completamento acquisto.</p> <p>€ 1.150.000,00</p> <p>Mutuo + contr. regionale</p>	<p>1.150.000,00</p>	<p>Con delibera n. 131 del 02.08.2011 è stato approvato il progetto generale e 1° lotto funzionale per l'intervento di ristrutturazione e adeguamento Cinema Teatro Miotto. La Regione con decreto n. 1050/Cult del 16.04.2012 ha confermato il contributo di € 1.021.000,00. E' stato approvato il progetto definitivo. Con delibera n. 220 del 20.12.2013 è stato sospeso l'iter realizzativo del progetto riguardante il 1° lotto funzionale inerente l'ampliamento esterno individuando come primo intervento il fabbricato esistente di cui alla delibera n. 189 del 27.11.2014 di approvazione del progetto preliminare del "1° lotto funzionale – edificio esistente". L'intervento è inserito nel programma triennale 2015-2017. Sono stati acquisiti i pareri della soprintendenza e dei VVFF. Con determina n. 198 del 3.12.2015 è stato approvato il progetto esecutivo e con determina n. 1207 del 29.12.2015 è stata indetta gara di appalto. In data 07.03.2016 sono stati affidati i lavori all'ATI Gerometta spa-Di Stefano e sono iniziati in data 29.04.2016. Attualmente sono stati approvati n. 2 SAL per l'importo di € 370.0000,00 .-</p> <p>Con determina n. 1586 del 30.12.2016 è stata approvata la 1° perizia di variante per l'esecuzione di alcune opere imprevedute e imprevedibili nonché interventi di miglioramento dell'opera .L'importo di perizia rientra nel q.e. di progetto con l'utilizzo di parte del ribasso d'asta.</p>
<p>Strada di collegamento depuratore di Istrago</p> <p>€ 30.000,00</p> <p>Fondi Propri</p>	<p>30.000,00</p>	<p>Approvato il progetto generale con delibera n. 104 del 18.06.2015. In data 30.05.2016 sono stati sottoscritti i contratti per la cessione delle aree interessate all'esecuzione dei lavori. L a realizzazione dell'opera è stata affidata alla ditta De Stefano s.r.l. di Spilimbergo Ad oggi i lavori sono in fase di completamento</p>
<p>Lavori di adeguamento e manutenzione impianto natatorio</p> <p>€ 320.000,00</p> <p>Canoni concessione piscina + € 55.000,00 avanzo</p>	<p>320.000,00</p>	<p>LAVORI COMPLETAMENTE ULTIMATI</p>

<p>Lavori di manutenzione straordinaria viabilità comunale e pista ciclabile</p> <p>€ 410.000,00</p> <p>€ 100.000,00 mutuo € 310.000,00 fondi propri</p>	<p>410.000,00</p>	<p>Con delibera n. 156 dell'8.10.2015 è stato approvato il progetto preliminare. Con determina n. 848 del 16.10.2015 è stato affidato l'incarico professionale all'ing. Fabrizio Cancian quale coordinatore per la sicurezza, con delibera giunta n. 180 del 5/11/2015 è stato approvato il progetto esecutivo e con determina n. 1123 del 14/12/2015 è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. i lavori sono stati aggiudicati a seguito di gara all'impresa Bellomo costruzioni srl per complessivi Euro 284.765,57 + IVA in data 30 maggio è stato emesso il 1 Stato Avanzamento Lavori per l'importo di Euro 175.174,06 + IVA. Attualmente i lavori sono in fase di ultimazione. Con le somme derivanti dalle economie pari ad € 30.000,00 circa sono previste delle opere di sistemazione marciapiedi in via XXIV Maggio..</p>
<p>Interventi di adeguamento strutture e prevenzione incendi Bocciodromo</p> <p>€ 300.000,00</p> <p>Mutuo</p>	<p>300.000,00</p>	<p>LAVORI COMPLETAMENTE ULTIMATI</p>
<p>Interventi di adeguamento prevenzione incendi edificio "Corte Europa" ex Caserma Bevilacqua</p> <p>€ 180.000,00</p> <p>Avanzo economico</p>	<p>180.000,00</p>	<p>Con determina n.678 del 13/11/2014 a seguito di gara è stato affidato l'incarico per la progettazione e direzione lavori all'ing. Andrea Sarcinelli relativamente alla redazione del progetto di adeguamento. In data 10 marzo 2015 è stato consegnato il progetto preliminare-definitivo. Sono stati conseguiti i pareri favorevoli da parte della Soprintendenza e dai Vigili del Fuoco. Lavori affidati alla ditta Battistella Vertilio e in corso di esecuzione. Approvato n. 1 SAL di € 80.000,00.</p>
<p>Costruzione loculi e ossari nel cimitero di Gradisca</p> <p>€ 57.234,64</p> <p>Fondi propri di bilancio</p>	<p>80.000,00</p>	<p>LAVORI COMPLETAMENTE ULTIMATI</p>
<p>LL.RR. 10/1988 e 08/2003 – Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione campo sportivo di Barbeano</p> <p>€ 37.500,00</p> <p>€ 30.000,00 contr. Provincia € 7.500,00 fondi propri</p>	<p>37.500,00</p>	<p>LAVORI COMPLETAMENTE ULTIMATI</p>

<p>Installazione prefabbricato ad uso palestra all'interno della pista di atletica</p> <p>€ 95.000,00</p> <p>Contributi regionali di € 20.000,00 ai sensi della L.R. 27.12.2012 n. 27, art. 6, commi 146-147-148 ed € 75.00,00 ai sensi dell'art. 29 della L. 18.07.2014 n. 13</p>	<p>95.000,00</p>	<p>Il Comune di Spilimbergo ha presentato una domanda di contributo di € 20.000,00 per l'installazione di un prefabbricato ad uso palestra, ai sensi della L.R. 27/2012 art. 6 commi 146, 147 e 148. Con D.G.C. n. 44 del 20.03.2014 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione della struttura prefabbricata, che prevede un importo complessivo di € 62.000,00 dei quali € 50.000,00 per lavori. Con Decreto n. 688/CULT 5 SP del 02.04.2014 la Regione ha concesso il contributo straordinario di € 20.000,00. Con delibera della Giunta Regionale n. 2081 del 07.11.2014, è stato quantificato in € 75.000,00 un ulteriore finanziamento ai sensi dell'art. 29 della Legge 18 luglio 2014, n. 13. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 24.02.2015 è stato approvato il progetto preliminare che prevede una spesa complessiva di € 95.000,00 di cui € 70.000,00 per lavori. In seguito a gara d'appalto, la realizzazione delle opere è stata affidata all'Impresa Costruzioni Edili Battistella Vertilio S.r.l. di Spilimbergo, per l'importo di Euro 55.849,50, compresi Euro 5.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, oltre all'IVA. I lavori sono stati ultimati in data 14.03.2016. LAVORI COMPLETAMENTE ULTIMATI.</p>
<p>Adeguamento contenimento energetico controsoffittature Palazzetto dello Sport</p> <p>€ 180.000,00</p>	<p>180.000,00</p>	<p>LAVORI COMPLETAMENTE ULTIMATI</p>
<p>Sistemazione fabbricato sede A.N.A. Spilimbergo</p> <p>€ 43.000,00</p> <p>Avanzo 2015</p>	<p>43.000,00</p>	<p>LAVORI COMPLETAMENTE ULTIMATI</p>
<p>Rimozione amianto magazzino Cinema Miotto"</p> <p>€ 48.423,62</p> <p>Contr. Reg. € 38.738,00 Fondi propri € 9.685,62</p>	<p>48.423,62</p>	<p>LAVORI COMPLETAMENTE ULTIMATI</p>
<p>Sistemazione Caserma 2 Novembre</p> <p>€ 50.000,00</p> <p>Avanzo economico</p>	<p>50.000,00</p>	<p>LAVORI COMPLETAMENTE ULTIMATI</p>

<p>Efficientamento energetico Piscina</p> <p>€ 60.000,00</p> <p>Avanzo 2015</p>	<p>60.000,00</p>	<p>LAVORI COMPLETAMENTE ULTIMATI</p>
<p>Manutenzione straordinaria Palestra via Mazzini</p> <p>€ 40.000,00</p>	<p>40.000,00</p>	<p>Con decreto n. 229/2016 della Direzione Regionale ha ammesso a finanziamento l'intervento di manutenzione ordinaria della Palestra. Con delibera giuntale 104/2016 è stato approvato il progetto per la manutenzione straordinaria del fabbricato redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP. e con determina del 28 giugno è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. Lavori affidati alla ditta Del Bianco di Udine ed ultimati in data Ottobre 2016. Già inviato rendiconto alla Regione .-</p>
<p>Sistemazione strade e realizzazione piste ciclabili - Lott. Mosaico</p> <p>€ 61.100,00</p> <p>Proventi concessioni edilizie + scomputo</p>	<p>61.100,00</p>	<p>Le opere sono state completamente realizzate con affidamento alla ditta esecutrice della lottizzazione "Mosaico" in detrazione di parte degli oneri concessori spettanti all'Ente. E' stato approvato il certificato di regolare esecuzione.</p>
<p>Sicurezza stradale - Zone 30</p> <p>€ 190.000,00</p>	<p>190.000,00</p>	<p>Con Decreto n.109/TERINF del 15/03/2016 prenumero 1157 il Direttore Centrale della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio ha finanziato l'intervento in questione e disposto il riparto per l'assegnazione dei contributi relativi al bando assegnando un contributo di Euro 100.000,00 su un costo di intervento di Euro 190.000,00. Con determina del 20 giugno è stato affidato all'ing. Mascherin Luca l'incarico per la redazione della progettazione e direzione dei lavori. I lavori sono stati affidati alla ditta SEVER di Udine.</p>
<p>Adeguamento alle norme palestra scuole medie</p> <p>€ 16.000,00</p>	<p>16.000,00</p>	<p>Trattasi dei lavori per il raggiungimento dei requisiti minimi per l'ottenimento del certificato di conformità antincendio del piano terra della palestra scolastica. Il presente intervento non comprende nessuna lavorazione sulle tribune e loro agibilità. E' in corso la procedura per l'affidamento dell'incarico professionale per la fase progettuale</p>

<p>Intervento di manutenzione strade comunali anno 2016</p> <p>€ 350.000,00</p> <p>Avanzo economico</p>	<p>350.000,00</p>	<p>Le opere previste nell'intervento programmato consiste nella sistemazione di alcune strade del territorio comunale. In particolare saranno oggetto dell'intervento:</p> <p>Via Monte Hermada Via Delle Prese Via Divisione Julia Via Della Bonifica Viale Conciliazione Via Barriera Vecchia Via Giacomo Venezian Via Randaccio Via Tauriano Via Tramonti Via N. Sauro</p> <p>Il progetto redatto dai professionisti arch. Lisotto e ing. Piazza è stato approvato con delibera di G.C. 194 del 24.11.2016.- Attualmente è in corso la gara per l'affidamento delle opere con scadenza di presentazione delle offerte entro il 10.01.2017</p>
<p>Lavori di adeguamento e manutenzione impianto natatorio</p> <p>€ 54.302,88</p> <p>Fondi propri</p>	<p>54.302,88</p>	<p>Con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 04.06.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori, inseriti all'interno del programma annuale 2015, denominati "Impianto natatorio in località "La Favorita" - Interventi di adeguamento e manutenzione", redatto dall'ing. Eugenio Luzzu di Oderzo su incarico della Società A.R.C.A. S.S.D. a R.L. gestore dell'impianto natatorio, che prevede una spesa complessiva di € 350.000,00, dei quali € 236.721,64 per lavori a base d'asta. I lavori hanno interessato anche il rifacimento del tetto dell'impianto natatorio per il quale, nel progetto presentato dalla Società A.R.C.A. S.S.D. a R.L., era stata previsto l'introito da parte della Società sportiva di € 54.502,50 a base di gara, derivante dalla cessione, all'impresa che sarebbe risultata aggiudicataria dei lavori in seguito alla gara d'appalto, della lamiera di rame posta a copertura del fabbricato. L'inserimento della somma, in decurtazione sull'importo dei lavori, è risultato non corretto dal punto di vista amministrativo e fiscale, trattandosi di due operazioni distinte (lavori eseguiti in appalto e cessione di rottame) che non possono essere compensate e debbono essere anche contabilmente e fiscalmente trattate in modo distinto. E' necessario, pertanto, tenuto conto dei proventi derivanti dalla cessione del rottame all'Impresa Gerometta S.r.l., affidataria dell'appalto, da parte del Comune, prevedere questo nuovo intervento all'interno del programma triennale 2016-2018 ed annuale 2016, con il quale il Comune si farà carico di una parte dei lavori eseguiti in copertura dalla medesima Ditta, per un importo di € 44.510,56 (€ 54.502,50-€ 9.991,94 ribasso offerto del 18,333%), oltre all'IVA, che contabilizzati determinano un incremento del patrimonio comunale. L'intervento ha trovato copertura dalla vendita del rame per un importo equivalente. Lavori completamente ultimati</p>

<p>Intervento di rifacimento manto impermeabile copertura palestra Centro Sportivo La Favorita</p> <p>€ 70.000,00</p> <p>Avanzo economico</p>	<p>70.000,00</p>	<p>Il progetto redatto dall' ufficio tecnico comunale approvato con delibera di G.C. n.124 del 04.08.2016.-</p> <p>I lavori consistevano con la sistemazione e rifacimento completo della guaina di copertura dell'edificio di via degli Abeti nonché la sostituzione della lattoneria di completa del perimetro dell'intera copertura .-E' stato oggetto di affidamento alla ditta Soluzion di Pasian di Parto (UD) .- I lavori sono iniziati nel mese di ottobre e ed ultimati nel mese di dicembre</p>
---	-------------------------	---